

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หนา 0.15 เมตร ข้าง ชลประทาน หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุก ไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ หรือมี พื้นที่จราจรไม่น้อย กว่า 444 ตารางเมตร	254,600	ตุลาคม 2568 -กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
2	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หนา 0.15 เมตร หน้าศาลา ประชาคมหลังเก่า ม.2	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุก ไหล่ทางตาม สภาพ พื้นที่ หรือมีพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร	497,900	ตุลาคม 2568 -กันยายน 2569			√	496,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูข้างถนนจากบ้านนายสุวรรณ แจ่มใส ถึงบ้านนางหนูแดง จะโสรรัมย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูข้างถนนจากบ้านนายสุวรรณ แจ่มใส ถึงบ้านนางหนูแดง จะโสรรัมย์ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 160 เมตร ลึก 0.35 เมตร	494,000	ตุลาคม 2568 -กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูสองข้างทางถนนเส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูสองข้างทางถนนเส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 157 เมตร ลึก 0.35 เมตร	501,000	ตุลาคม 2567 -กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยู อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูถึงอาคารมียาชาว่าบ้านสายโท ๑๒ กลาง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูถึงอาคารมียาชาว่าบ้านสายโท ๑๒ กลาง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 160 เมตร ลึก 0.35 เมตร	498,400	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569			√	497,000
6	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง 15.50 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	231,700	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569			√	215,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
7	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเนกประสงค์ หนา ๐.๑๐ เมตร ข้างที่ทำการ อบต. การ อบต.สายตะกู	ก่อสร้างลานคอนกรีตเนกประสงค์ หนา ๐.๑๐ เมตร ข้างที่ทำการ อบต. สายตะกู บ้านสายโท ๑๒ กลาง หมู่ที่ ๔ จุดที่ ๑ กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว 18 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จุดที่ 2 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 145.00 ตาราง เมตรหรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร	202,100	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหน้าอบต.สายตะกู	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็กทางเข้าหน้าอบต.สายตะกู บ้าน สายโท ๑๒ กลาง หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๑ ผิว จราจรกว้าง ๐.๕๐-๑.๐๐ เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ๑ ผิวจราจรกว้าง ๐.๕๐-๑.๐๐ เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตรตารางเมตร	66,500	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
9	โครงการเสียงตามสาย บ้านสายโท ๑๒ กลาง หมู่ที่ ๔	เสียงตามสาย บ้านสายโท ๑๒ กลาง หมู่ที่ ๔ โดยติดตั้งระบบเสียงตามสาย สำหรับการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน 1 ระบบ	135,300	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
10	โครงการเสียงตามสาย บ้านสายโท ๑๒เหนือ หมู่ที่ ๘	เสียงตามสาย บ้านสายโท ๑๒เหนือ หมู่ที่ ๘ โดยติดตั้งระบบเสียงตามสาย สำหรับการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน 1 ระบบ	124,200	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
11	โครงการก่อสร้าง หอดึงสูงระบบ ประปาหมู่บ้าน ขนาด ๑๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างหอดึงสูงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านสายโท ๑๓ หมู่ที่ ๑๔ สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๑๐ ลบ.ม.	496,800	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
12	โครงการขยายท่อ เมนประปาขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๔	ขยายท่อเมนประปาขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ระยะความ ยาว ๓๓๐ เมตร จุดที่ ๒ ระยะ ความยาว ๙๘๒ เมตร	152,600	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
13	โครงการติดตั้ง ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านสายโท ๑๐ หมู่ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ จุด	129,900	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
14	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ อบต.สายตะกู	ซ่อมแซมห้องน้ำ อบต.สายตะกู	220,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569			√	219,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนการบริหาร โรงเรียน/ศพด.	1,545,150	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด 5 ศูนย์ และ สำหรับ โรงเรียนในเขต 5 โรงเรียน	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด 5 ศูนย์ และ สำหรับ โรงเรียนในเขต 5 โรงเรียน	1,244,547	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569		√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
3	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมพัฒนาสาย โท ๑๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	893,200	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569		√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการอุดหนุนค่า อาหารกลางวัน โรงเรียนกองทัพบก อุปถัมภ์	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	464,400	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569		√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโคกกะชาย	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	699,600	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569		√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนิคมสายโท ๑๒ แห่ง	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	270,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนเพียงหลวง ๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	624,800	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน	ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน	30,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการรณรงค์และ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ป้องกันโรคไข้เลือดออก	150,000	มี.ค.69			√	83,200
3	โครงการรณรงค์และ ป้องกันโรคเอดส์	ป้องกันโรคเอดส์	30,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริม โภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	ส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	30,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	ปลอดสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	80,000	มี.ค. 69			√	79,760
6	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ด้ายมหาราช	สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้ายาด้ายมหาราช	30,000	ตุลาคม 2568 -กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการหมอบ้านใน พระราชประสงค์	หมอบ้านในพระราช ประสงค์	30,000	ตุลาคม 2568 -กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดเวทีให้ ประชาชนแสดงความ คิดเห็นและเสนอแนะ	ให้ประชาชนแสดงความ คิดเห็นและเสนอแนะ	50,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย	ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี รายได้น้อย	50,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลและผู้สูงอายุและผู้ พิการ	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลและผู้สูงอายุและผู้ พิการ	40,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
4	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	150,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด	ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด	20,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	100,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	อุดหนุนองค์กรการกุศล	อุดหนุนกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาท้องถิ่น อ.บ้าน กรวด	200,000	ม.ค.69			√	199,971
2	โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ภายในโรงเรียนโรงเรียนนิคม พัฒนาสายโท ๑๑	การแข่งขันกีฬาของ นักเรียน	20,000	พ.ค.-มิ.ย. 69	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ภายในโรงเรียนโรงเรียน กองทัพบกอุปถัมภ์	การแข่งขันกีฬาของ นักเรียน	20,000	พ.ค.-มิ.ย. 69	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
4	โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้าน โคกกะชาย	การแข่งขันกีฬาของ นักเรียน	20,000	พ.ค.-มิ.ย. 69	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้าน นิคมสายโท ๑๒ เหนือ	การแข่งขันกีฬาของ นักเรียน	20,000	พ.ค.-มิ.ย. 69	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
6	โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ภายในโรงเรียนโรงเรียนเพียง หลวง ๒	การแข่งขันกีฬาของ นักเรียน	20,000	พ.ค.-มิ.ย. 69	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
7	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด" ตะกูเกมส์"	จัดแข่งขันกีฬาประจำ ตำบล	400,000	มี.ค.69- ส.ค.69	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8	โครงการจัดงานเครื่องเคลือบ พันปีประเพณีบ้านกรวด	จัดงานประเพณี ประจำปี อ.บ้านกรวด	300,000	มี.ค. 69			√	300,000
9	อุดหนุนการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นบ้านกรวด	โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นบ้านกรวด	60,000	ม.ค.69			√	60,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประม าณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้ จ่าย งบประมา ณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
10	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านกรวด	งานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด	50,000	ก.พ.69			√	50,000
11	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เต็ดและยาวชน	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เต็ดและยาวชน	40,000	พ.ค.-มิ.ย.69	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
12	โครงการทำนุบำรุงศาสนา สำหรับเด็กและยาวชน	โครงการทำนุบำรุงศาสนา สำหรับเด็กและยาวชน	20,000	มิ.ย.-ส.ค.69	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ย อินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพแก่ ประชาชน เยาวชน และกลุ่ม เกษตรกร	ส่งเสริมการทำปุ๋ย อินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพแก่ ประชาชน เยาวชน และ กลุ่มเกษตรกร	20,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการรักษ้ำป่า รักษ้ำน้ำ รักษ้ำ แผ่นดิน	รักษ้ำป่า รักษ้ำน้ำ รักษ้ำ แผ่นดิน	20,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการปล่อยปลาลงสู่แม่่น้ำ ธรรมชาติ	จัดกิจกรรมปล่อยปลาลง สู่แม่่น้ำธรรมชาติ	20,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการกำจัดวัชพืชและ ผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติ	โครงการกำจัดวัชพืชและ ผักตบชวาในแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	20,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรมของ บุคลากร เพื่อสร้างมาตรฐาน และความโปร่งใสในการปฏิบัติ	ฝึกอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรมของ บุคลากร เพื่อสร้างมาตรฐานและความ โปร่งใสในการปฏิบัติ	15,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ พนักงานส่วนตำบล คณะ ผู้บริหาร บุคลากร ส.อบต.และ ผู้นำหมู่บ้าน	อบรมให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน	250,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณในการดำเนินการ จัดงานรัฐพิธีและศาสนพิธี ประจำปี ๒๕๖๙	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ จัดงานรัฐพิธีและศาสนพิธี	20,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "สถานที่กลาง"	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น "สถานที่กลาง"	15,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน และทบทวน อปพร. เพื่อจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	โครงการฝึกอบรมเพื่อ จัดตั้ง อปพร.ตำบลสาย ตะกู	200,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ