

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                | งบประมาณ | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินการ<br><br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                          |
| 1            | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หนา 0.15<br>เมตร<br>(จากบ้าน นางคำ<br>ผอง ปัสสาพันธ์-<br>ประปาหมู่บ้าน) | ก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ผิวจราจร<br>กว้าง 4 เมตร<br>ยาว 100 เมตร หนา<br>0.15 เมตร ลงหินคลุก<br>ไหล่ทางตาม<br>สภาพพื้นที่ หรือมี<br>พื้นที่จราจรไม่น้อย<br>กว่า 400<br>ตารางเมตร | 223,000  | 30 พ.ย.66 -<br>28 ก.พ.67                                       |                                                      |                          | √                      | 221,000                  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                       | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                              | งบประมาณ | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินการ<br><br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                          |
| 2            | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หนา 0.15<br>เมตร (จากบ้าน<br>นายสำนวน คงงาม<br>-บ้านนายกิจ<br>หญ้าอ่อนดี) | ขนาดผิวจราจรกว้าง<br>5 เมตร ยาว 167<br>เมตร ลงหินคลุก<br>ไหล่ทางตาม สภาพ<br>พื้นที่ หรือมีพื้นที่<br>จราจรไม่น้อยกว่า<br>835 ตารางเมตร | 456,000  | 30 พ.ย.66 -<br>28 ก.พ.67                                       |                                                      |                          | √                      | 449,000                  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| 3            | โครงการก่อสร้าง<br>ยกระดับถนนดิน<br>พร้อมเสริมผิว<br>จราจรหินคลุก<br>หนาเฉลี่ย 0.10<br>เมตร (จากที่ดิน<br>นายทูลย์ ยืนยง-<br>ที่ดินนางแซม<br>จึงประโคน) | งานยกระดับดินถมขนาดกว้าง<br>5 เมตร ยาว 550 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร<br>ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า<br>1,375 ลบ.ม.งานผิวจราจรลง<br>หินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร<br>ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10<br>เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่<br>น้อยกว่า 220 ลบ.ม. | 255,000  |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                         | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                         |                                                                                               |          |                                                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| 4            | โครงการสร้างรั้ว<br>ลวดหนาม (รอบ<br>สระน้ำกลาง<br>หมู่บ้าน)             | ก่อสร้างลวดหนามรอบสระน้ำ<br>ระยะไม่น้อยกว่า 700<br>เมตร                                       | 171,000  |                                                            | √                                                    |                          |                        |                          |
| 5            | โครงการก่อสร้าง<br>โรงจอดรถที่ทำการ<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลสายตะกู | ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลสายตะกู                                  | 427,000  |                                                            | √                                                    |                          |                        |                          |
| 6            | โครงการก่อสร้าง<br>ลานคอนกรีต<br>เอนกประสงค์ หนา<br>๐.๑๐ เมตร           | ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 40<br>เมตร หนา 0.10 เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000<br>ตารางเมตร | 480,000  | 5 มี.ค. 67 –<br>4 พ.ค.67                                   |                                                      | √                        |                        | 459,000                  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                           | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                           |                                                                                                      |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| 7            | โครงการปรับปรุง<br>สนามกีฬา                                                                                               | ปรับปรุงสนามกีฬา                                                                                     | 225,000  |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |
| 8            | โครงการเสริมผิว<br>จราจรแอสฟัลท์<br>คอนกรีต หนา<br>๐.๐๕ เมตร(จาก<br>บ้าน นายเสริม ไกร<br>เสือ - บ้าน นาย<br>หอย ดิประโคน) | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว<br>360 เมตร หนา 0.05 เมตร<br>หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า<br>1,440 ตารางเมตร | 660,000  |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |
| 9            | โครงการเสียงตาม<br>สาย บ้านโคก<br>กระชาย                                                                                  | เสียงตามสาย บ้านโคก<br>กระชาย                                                                        | 153,000  | 23 ก.พ.<br>67 – 23<br>เม.ย.67                                  |                                                      | √                        |                        | 142,000                  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                 | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                             | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        |  | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|
|              |                                                                 |                                                   |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |  |                          |
| 10           | โครงการเสียงตาม<br>สาย บ้านสายโท<br>๑๓ (จำนวน ๒ จุด)            | เสียงตามสาย บ้านสายโท ๑๓<br>(จำนวน ๒ จุด)         | 231,000  | 23 ก.พ.<br><br>67-<br>23 เม.ย.<br><br>67                       |                                                      | √                        |                        |  | 216,000                  |
| 11           | โครงการก่อสร้าง<br>เสาไฟส่องสว่าง<br>ระบบพลังงาน<br>แสงอาทิตย์) | ติดตั้งอุปกรณ์เสาไฟพร้อม<br>ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | 311,000  |                                                                | √                                                    |                          |                        |  |                          |
| 12           | โครงการก่อสร้าง<br>เสาไฟส่องสว่าง<br>ระบบพลังงาน<br>แสงอาทิตย์  | ติดตั้งอุปกรณ์เสาไฟพร้อม<br>ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | 389,000  |                                                                | √                                                    |                          |                        |  |                          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                      | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                             | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                      |                                                   |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| 13           | โครงการก่อสร้างเสาไฟส่องระบบพลังงานแสงอาทิตย์                                        | ติดตั้งอุปกรณ์เสาไฟพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์     | 311,000  |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |
| 14           | โครงการก่อสร้างเสาไฟส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์)                                  | ติดตั้งอุปกรณ์เสาไฟพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์     | 148,000  |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |
| 15           | โครงการวางท่อน้ำประปา ขนาด ๒ นิ้ว (จากบ้าน นายประทีป บานชื่น-บ้านนายบุญเที่ยง ผลสีม) | วางท่อประปา ขนาด ๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๖ เมตร | 376,000  |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                         | งบประมาณ  | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                 |                                                                                                               |           |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| 1            | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา                                                             | เพื่อสนับสนุนการบริหาร<br>โรงเรียน/ศพด.                                                                       | 1,536,320 | 1 ตค 66<br>– 30 กย<br>67                                       |                                                      | √                        |                        | 1,536,320                |
| 2            | ค่าอาหารเสริม (นม)<br>สำหรับศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กในสังกัด 5<br>ศูนย์ และ สำหรับ<br>โรงเรียนในเขต 5<br>โรงเรียน | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ<br>ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กในสังกัด 5 ศูนย์ และ<br>สำหรับ<br>โรงเรียนในเขต 5 โรงเรียน | 1,407,825 | 1 ตค 66<br>– 30 กย<br>67                                       |                                                      | √                        |                        | 1,407,825                |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                    | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                  | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                    |                                        |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| 3            | โครงการอุดหนุน<br>ค่าอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนนิคมพัฒนาสาย<br>โท ๑๑ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน<br>เด็กนักเรียน | 668,800  | 1 ตค 66<br>– 30 กย<br>67                                       |                                                      | √                        |                        | 668,800                  |
| 4            | โครงการอุดหนุนค่า<br>อาหารกลางวัน<br>โรงเรียนกองทัพบก<br>อุปถัมภ์  | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน<br>เด็กนักเรียน | 540,000  | 1 ตค 66<br>– 30 กย<br>67                                       |                                                      | √                        |                        | 540,000                  |
| 5            | โครงการอุดหนุน<br>ค่าอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนบ้านโคกกะชาย          | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน<br>เด็กนักเรียน | 602,800  | 1 ตค 66<br>– 30 กย<br>67                                       |                                                      | √                        |                        | 602,800                  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                       | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                  | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                       |                                        |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| 6            | โครงการอุดหนุน<br>ค่าอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนบ้านนิคมสายโท<br>๑๒ หน่อ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน<br>เด็กนักเรียน | 334,800  | 1 ตค 66<br>– 30 กย<br>67                                       |                                                      | √                        |                        | 334,800                  |
| 7            | โครงการอุดหนุน<br>ค่าอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนเพียงหลวง ๒              | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน<br>เด็กนักเรียน | 528,000  | 1 ตค 66<br>– 30 กย<br>67                                       |                                                      | √                        |                        | 528,000                  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                          | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                         | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                          |                                               |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| 1            | โครงการควบคุมโรคขาด<br>สารไอโอดีน                        | ควบคุมโรคขาดสาร<br>ไอโอดีน                    | 50,000   |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |
| 2            | โครงการรณรงค์และ<br>ป้องกันโรคไข้เลือดออก                | ป้องกันโรคไข้เลือดออก                         | 20,000   |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |
| 3            | โครงการรณรงค์และ<br>ป้องกันโรคเอดส์                      | ป้องกันโรคเอดส์                               | 50,000   |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |
| 4            | โครงการส่งเสริม<br>โภชนาการและ<br>สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | ส่งเสริมโภชนาการและ<br>สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 60,000   |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                           | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                         |                                                 |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| 5            | โครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข<br>บ้า  | ปลอดสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 3,500    |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |
| 6            | โครงการสืบสานพระราช<br>ปณิธานสมเด็จพระเจ้าตาก<br>มหาราช | สืบสานพระราชปณิธาน<br>สมเด็จพระเจ้าตากมหาราช    | 70,000   |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |
| 7            | โครงการหมอบ้านใน<br>พระราชประสงค์                       | หมอบ้านในพระราช<br>ประสงค์                      | 70,000   |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                  | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                   | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br><br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
|              |                                                                  |                                                         |          |                                                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินก<br>าร                           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                              |
| 1            | โครงการจัดเวทีให้<br>ประชาชนแสดงความ<br>คิดเห็นและเสนอแนะ        | ให้ประชาชนแสดงความ<br>คิดเห็นและเสนอแนะ                 | 80,000   |                                                                    | √                                                    |                          |                        |                              |
| 2            | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>ผู้สูงอายุ                                | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                                  | 30,000   |                                                                    | √                                                    |                          |                        |                              |
| 3            | โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ<br>และสถาบันครอบครัว                   | ส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบัน<br>ครอบครัว                 | 50,000   |                                                                    | √                                                    |                          |                        |                              |
| 4            | โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาเสพติดใน<br>โรงเรียนกอล์ฟบูกอัมภ์ | ป้องกันและแก้ไขปัญหายา<br>เสพติดในโรงเรียนกอล์ฟบูกอัมภ์ | 5,000    |                                                                    | √                                                    |                          |                        |                              |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                              | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                         | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                                                              |                                                                               |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินก<br>าร                           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                              |
| 5            | โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาเสพติดในโรงเรียน<br>บ้านนิคมสายโท ๑๒ เหนือ                                                    | ป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>เสพติดในโรงเรียนนิคม<br>สายโท ๑๒                      | 5,000    |                                                                | √                                                    |                          |                        |                              |
| 6            | โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาเสพติดในโรงเรียน<br>เพียงหลวง ๒ ในทูลกระหม่อม<br>หญิง<br>อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา<br>พรรณวดี | ป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>เสพติดใน<br>โรงเรียนเพียงหลวง ๒                       | 5,000    |                                                                | √                                                    |                          |                        |                              |
| 7            | โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาเสพติดใน<br>สถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์<br>รื้อโรงเรียน                                         | ป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>เสพติดในสถานศึกษา<br>ภายใต้ยุทธศาสตร์รื้อ<br>โรงเรียน | 5,000    |                                                                | √                                                    |                          |                        |                              |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                     | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                    | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br><br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                     |                                                                          |          |                                                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินก<br>าร                           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                              |
| 8            | โครงการฝึกอบรมอาชีพ<br>สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ<br>ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย | ฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ<br>ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย | 30,000   |                                                                    | √                                                    |                          |                        |                              |
| 9            | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>เยาวชนต้นแบบห่างไกลยา<br>เสพติด ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗             | พัฒนาศักยภาพเยาวชน<br>ต้นแบบห่างไกลยาเสพติด<br>ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗          | 10,000   |                                                                    | √                                                    |                          |                        |                              |
| 10           | โครงการดำเนินการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด          | ป้องกันและแก้ไขปัญหายา<br>เสพติด<br>ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด               | 20,000   |                                                                    | √                                                    |                          |                        |                              |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                   | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                                |                                                                                         |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                              |
| 1            | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | 100,000  |                                                                | √                                                    |                          |                        |                              |
| 2            | อุดหนุนองค์กรการกุศล                                                                           | อุดหนุนกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์                                                            | 10,000   |                                                                | √                                                    |                          |                        |                              |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                  | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                       | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                                  |                                                             |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                              |
| 1            | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม<br>แข่งขันกีฬา                                                      | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม<br>แข่งขันกีฬาท้องถิ่น อ.บ้าน<br>กรวด | 200,000  | 18-23 ธค.<br>66                                                |                                                      |                          | √                      |                              |
| 2            | อุดหนุนองค์การการกุศล<br>โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ<br>ภายในโรงเรียนโรงเรียนนิคม<br>พัฒนาสายโท ๑๑ | การแข่งขันกีฬาของ<br>นักเรียน                               | 20,000   | 1 –30 กพ<br>67                                                 |                                                      |                          | √                      |                              |
| 3            | โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ<br>ภายในโรงเรียนโรงเรียน<br>กองทัพบกอุปถัมภ์                           | การแข่งขันกีฬาของ<br>นักเรียน                               | 20,000   | 1 มีย- 31<br>สค. 67                                            | √                                                    |                          |                        |                              |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                              | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม         | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
|              |                                                                              |                               |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                              |
| 4            | โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ<br>ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้าน<br>โคกกะชาย           | การแข่งขันกีฬาของ<br>นักเรียน | 20,000   | 1 มิย- 31<br>สค. 67                                            | √                                                    |                          |                        |                              |
| 5            | โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ<br>ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้าน<br>นิคมสายโท ๑๒ เหนือ | การแข่งขันกีฬาของ<br>นักเรียน | 20,000   | 1 มิย- 31<br>สค. 67                                            | √                                                    |                          |                        |                              |
| 6            | โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ<br>ภายในโรงเรียนโรงเรียนเพียง<br>หลวง ๒            | การแข่งขันกีฬาของ<br>นักเรียน | 20,000   | 1 มิย- 31<br>สค. 67                                            | √                                                    |                          |                        |                              |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                             | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                           | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br><br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
|              |                                                                             |                                                                                 |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินก<br>าร                           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                              |
| 7            | โครงการกีฬาต้านยาเสพติด"ตะกูเกมส์"                                          | จัดแข่งขันกีฬาประจำตำบล                                                         | 300,000  | 27 พ.ย.66-<br>3 ธ.ค.66                                         |                                                      |                          | √                      | 300,000                      |
| 8            | โครงการจัดงานเครื่องเคลือบพื้นปีประเพณีบ้านกรวด                             | จัดงานประเพณี ประจำปี<br>อ.บ้านกรวด                                             | 300,000  | 1-5 มี.ค. 67                                                   |                                                      |                          | √                      | 300,000                      |
| 9            | อุดหนุนการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นบ้านกรวด                                       | โครงการแข่งขันกีฬา<br>ท้องถิ่นบ้านกรวด                                          | 40,000   | 18-23 ธค.<br>66                                                |                                                      |                          | √                      |                              |
| 10           | โครงการฝึกอบรมจริยธรรมคุณธรรม ของผู้บริหารเจ้าหน้าที่ พนักงาน และสมาชิกอบต. | ฝึกอบรมจริยธรรม<br>คุณธรรม ของ<br>ผู้บริหารเจ้าหน้าที่<br>พนักงาน และสมาชิกอบต. | 20,000   | 1 ตค 66 –<br>30 กย.67                                          | √                                                    |                          |                        |                              |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                           | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                    | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
|              |                                           |                                          |          |                                                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                              |
| 11           | อุดหนุนที่ทำการปกครอง<br>จังหวัดบุรีรัมย์ | งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง                 | 10,000   | 1 มีค – 30<br>เมย 66                                       | √                                                    |                          |                        |                              |
| 12           | อุดหนุนที่ทำการปกครอง<br>อำเภอบ้านกรวด    | งานเครื่องเคลือบพันปี<br>ประเพณีบ้านกรวด | 50,000   |                                                            |                                                      |                          | √                      |                              |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                    | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                         | งบประ<br>มาณ | ระยะเวลาใน<br>การ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                    |                                                                                   |              |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| 1            | โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์<br>ปุ๋ยชีวภาพแก่ประชาชน เยาวชน<br>และกลุ่มเกษตรกร | ส่งเสริมการทำปุ๋ย<br>อินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพแก่<br>ประชาชน เยาวชน และ<br>กลุ่มเกษตรกร | 20,000       |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |
| 2            | โครงการรักษป่า รักษา น้ำ รักษา<br>แผ่นดิน                                          | รักษป่า รักษา น้ำ รักษา<br>แผ่นดิน                                                | 10,000       |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |
| 3            | โครงการปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำ<br>ธรรมชาติ                                             | จัดกิจกรรมปล่อยปลาลง<br>สู่แม่น้ำธรรมชาติ                                         | 20,000       |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |
| 4            | โครงการส่งเสริมการปลูกฝรั่งกิมจู/<br>มะนาวในท่อซีเมนต์                             | ส่งเสริมการปลูกฝรั่งกิม<br>จู/มะนาวในท่อซีเมนต์                                   | 20,000       |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                        | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                | งบประ<br>มาณ | ระยะเวลาใน<br>การ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                        |                                                                                                          |              |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| 5            | โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์<br>และปลูกป่าในที่สาธารณะเพื่อเฉลิม<br>พระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ | ปลูกป่าตามพระราช<br>เสาวนีย์ และปลูกป่าในที่<br>สาธารณะเพื่อเฉลิมพระ<br>เกียรติเนื่องในวันสำคัญ<br>ต่างๆ | 20,000       |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                              | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                      | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                              |                                                                |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| 1            | โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ<br>พนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร<br>บุคลากร ส.อบต.และผู้นำหมู่บ้าน | อบรมให้ความรู้เพื่อการ<br>ปฏิบัติงาน                           | 250,000  |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |
| 2            | โครงการขอรับการสนับสนุน<br>งบประมาณในการดำเนินการจัดงาน<br>รัฐพิธีและศาสนพิธีประจำปี ๒๕๖๗    | สนับสนุนงบประมาณใน<br>การดำเนินการจัดงานรัฐ<br>พิธีและศาสนพิธี | 20,000   | ธ.ค. 66                                                        |                                                      |                          | √                      | 20,000                   |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                   |                                                                                                          |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| 1            | โครงการสนับสนุนจุดบริการ<br>ประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ                                                | โครงการสนับสนุนจุด<br>บริการประชาชนช่วง<br>เทศกาลสำคัญ                                                   | 40,000   |                                                                |                                                      | √                        |                        |                          |
| 2            | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ<br>ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น "สถานที่กลาง" | โครงการศูนย์ปฏิบัติการ<br>ร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชน ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น<br>"สถานที่กลาง" | 15,000   | ธ.ค. 66                                                        |                                                      |                          | √                      | 15,000                   |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                             | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                   | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| 1            | โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน                                                                           | จัดทำระบบแผนที่ภาษี<br>และทะเบียนทรัพย์สิน                                                                                  | 300,000  |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |
| 2            | โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการพัสดุ<br>แนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการ<br>จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ | ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ<br>พัสดุแนวใหม่ ตาม<br>พระราชบัญญัติการ<br>จัดซื้อ จัดจ้าง และการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.๒๕๖๐ | 20,000   |                                                                | √                                                    |                          |                        |                          |